



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐
ที่ นม ๗๖๐๐๑./..... วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน/ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารกิจการในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้นานไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอุปสรรค

๑ การจัดทำโครงการ กิจกรรมของแต่ละกอง เนื่องจากงบประมาณรายรับที่อบต.ดอนตะหนิน จัดเก็บรายได้เองและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเข้ามาในห้วงปลายปีงบประมาณ จึงทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานมีระยะเวลากระชัดชิดกับช่วงสิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้บางโครงการต้องขออนุมัติสภาเพื่อกันงบประมาณ

๒.การใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ

- ๑ ควรดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
 - ๒.การใช้จ่ายงบประมาณควรคำนึงถึงสถานะการคลัง
 - ๓.ควรควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายของแต่ละกอง ให้ใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
- ดังนั้น งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และขอให้ท่านโปรดนำเสนอเพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายมงคล มุ่งมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน /ความเห็น...

* ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนตะหนิน

-เห็นด้วยดีกับโครงการ



(นายพรชัย ชงอาจ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนตะหนิน

* ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

-เห็นด้วยดีกับโครงการ



(นายชินกฤต นรมาตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

* ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

-เห็นด้วยดีกับโครงการ -



(นายสมาน แก้วดอนรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินงาน |
|-----|---|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | แล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | ก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านคู หมู่ที่ ๔ | ๒๙๕,๙๐๐ | ๒๙๕,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๒ มี.ค.๖๖- ๑๑ พ.ค.๖๖ |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖ | ๒๑๗,๖๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๙ มี.ค.๖๖- ๑๗ พ.ค.๖๖ |
| ๓ | ปรับปรุงระบบภายในหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ ๔ | ๒๘๔,๘๐๐ | ๒๘๔,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๕ มี.ค.๖๖- ๒๔ พ.ค.๖๖ |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนตะหนิน-บ้านเกาะ | ๔๖๑,๓๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๒ ส.ค.๖๖- ๑๐ ต.ค.๖๖ |
| ๕ | ปรับปรุงคันคูน้ำห้วยส่วนที่ชำรุด โดย การลงดินถมภายในตำบลดอนตะหนิน | ๒๑๓,๒๐๐ | ๒๑๓,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๕ เม.ย.๖๖- ๒๔ มิ.ย.๖๖ |
| ๖ | ก่อสร้างถนนดินศาลาบ้านกระเบื้องถึง บ้านดอนกุดตะโพธิ์ | ๒๒๑,๕๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๒ ส.ค.๖๖- ๓๑ ต.ค.๖๖ |
| ๗ | ถนนหินคลุกสายบ้านน้ำป่า - หนอง ระเวิง | ๔๐๓,๐๐๐ | ๔๐๒,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๒ ส.ค.๖๖- ๑๐ ต.ค.๖๖ |
| ๘ | ถนนหินคลุก สายสามแยกนางสุพิน ศรีนอก - นางงามนัสตา ฉ่ำฉิม บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ | ๔๙๗,๐๐๐ | ๓๗๔,๗๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๒ ส.ค.๖๖- ๓๑ ต.ค.๖๖ |
| ๙ | ถนนดินสายหนองเรือ บ้านคู หมู่ที่ ๔ | ๔๙๔,๖๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๙ ก.ค. ๖๖- ๑๖ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๐ | ถนนดินบ้านศรีรักษา-ห้วยวังชมพู หมู่ที่ ๒ | ๔๙๔,๘๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๙ ก.ค. ๖๖- ๑๖ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๑ | ถนนดินสายนาหมอสถวิน - ฝ่ายดอน กุดตะโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๗ | ๓๐๕,๓๐๐ | ๓๐๕,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๙ ก.ค. ๖๖- ๑๖ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรี รักษา หมู่ที่ ๒ | ๑๓๖,๕๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๐ ก.ย.๖๖- ๑๙ พ.ย.๖๖ |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กรวย -บ้านดอนตะหนิน | ๑๓๙,๑๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๕ เม.ย.๖๖- ๒๔ มิ.ย.๖๖ |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ | ๓๐๐,๑๐๐ | ๒๔๘,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๕ เม.ย.๖๖ - ๒๕ มิ.ย.๖๖ |
| ๑๕ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ | ๒๘๙,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๘ ก.ค.๖๖ - ๒๕ ก.ย.๖๖ |
| ๑๕ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖ | ๓๐๕,๘๐๐ | ๓๐๕,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๘ ก.ค.๖๖ - ๒๕ ก.ย.๖๖ |
| ๑๖ | ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๘ ก.ค.๖๖ - ๒๕ ก.ย.๖๖ |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ | ๓๗๙,๔๐๐ | ๒๙๙,๖๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๘ ก.ค.๖๖ - ๒๕ ก.ย.๖๖ |
| ๑๘ | ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ | ๙๕,๓๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๕ เม.ย.๖๖ - ๒๕ มิ.ย.๖๖ |
| ๑๙ | วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ | ๓๔๘,๘๐๐ | ๓๔๓,๐๐๐ | | ✓ | | กองช่าง | ๒๐ ก.ย.๖๖ - ๑๙ พ.ย.๖๖ |
| ๒๐ | วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ | ๔๓๔,๕๐๐ | ๔๒๘,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๒๐ ก.ย.๖๖ - ๑๙ พ.ย.๖๖ |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๙,๕๕๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕ พ.ค.๖๖ - ๑๐ มิ.ย.๖๖ |
| ๒ | วัสดุการเกษตร | ๕,๕๐๐ | ๕,๔๑๐ | ✓ | | | | ๑๕-๓๐ ก.ค. ๖๖ |
| ๓ | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๗,๙๓๐,๘๐๐ | ๗,๔๗๖,๖๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๙๗๓,๖๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๔ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๙๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๗ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖, ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖ |
| ๕ | อุดหนุน อบต.ขุนทอง (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕ - ๒๐ ต.ค.๖๕ |
| ๖ | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | สำนักปลัด | |
| ๗ | ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | สำนักปลัด | |
| ๘ | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑๒๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | สำนักปลัด | |
| ๙ | การให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๑,๓๕๗ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๕ ก.พ.๖๖-๓๐ เม.ย.๖๖ |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตำบลดอนตะหนิน ๔ แห่ง | ๑,๐๖๐,๘๐๐ | ๑,๐๕๑,๒๘๑ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) ๔ โรงเรียน | ๔๕๐,๖๒๐ | ๓๕๕,๕๘๑.๘๑ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๓ | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘๓,๒๐๐ | ๖๔,๙๘๕.๗๔ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๔ | ฝึกศึกษานอกห้องเรียนสำหรับเด็ก | ๓๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | กองการศึกษา | |
| ๕ | การบริหารงานสถานศึกษา ค่าอาหาร | ๓๗๐,๒๒๐ | ๓๕๗,๒๙๐ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๖ | วันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๗ | กีฬาต้านยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๐๖๔ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๘ | อุดหนุนที่ทำการอำเภอบัวใหญ่ (การจัดงานรัฐพิธี) | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๙ | แห่เทียนจำนำพรรษา | ๔๐,๐๐๐ | ๖,๖๗๕ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑-๕ ส.ค.๖๖ |
| ๑๐ | ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๗,๑๒๔ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๑๑ | สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | ๓๙,๑๐๐ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๘-๑๕ พ.ย. ๖๕ |
| ๑๒ | วัสดุอุปกรณ์กีฬา | ๗๐,๐๐๐ | ๖๘,๕๑๓ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑๐-๑๕ มี.ค.๖๖ |
| ๑๓ | ก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อพร้อมอุปกรณ์ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๘,๕๑๓ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑๕ ก.พ.๖๖-๑๕ มี.ค.๖๖ |
| ๑๔ | ก่อสร้างสนามกีฬา วอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๘๐๐ | ✓ | | | กองการศึกษา | ๑๕ ก.พ.๖๖-๑๕ มี.ค.๖๖ |
| ๑๕ | ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์สนาม | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๘๐๐ | | | | กองการศึกษา | ๑๕ ก.พ.๖๖-๑๕ มี.ค.๖๖ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕-๒๐ ก.พ. ๖๖ |
| ๒ | รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๗๐๕ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑ มิ.ย.๖๖ - ๓๑ ก.ค.๖๖ |
| ๓ | รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอื่นๆ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๙๗๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕ มี.ค.๖๖-๓๐ เม.ย.๖๖ |
| ๔ | อุดหนุนองค์กรประชาชนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕- ๓๐ ส.ค. ๖๖ |

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | รณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในพื้นที่ | ๑๐,๐๐๐ | - | | | ✓ | สำนักปลัด | |
| ๒ | ปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๒๘๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕-๒๐ ส.ค. ๖๕ |

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองบริหารให้มีประสิทธิภาพ

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | สมทบกองทุนประกันสังคม | ๖๒,๐๐๐ | ๖๑,๗๒๔ | ✓ | | | กองคลัง | ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖ |
| ๒ | เงินช่วยเหลือกิจการประปา | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๕-๒๐ ต.ค. ๖๕ |
| ๓ | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | ๓๒๘,๑๗๔ | ๓๒๘,๑๗๔ | | | | กองคลัง | ๑๕-๒๐ ธ.ค. ๖๕ |
| ๔ | อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๖๙๕ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๓-๕ ก.ย.๖๖ |
| ๕ | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานลูกจ้าง อบต. | ๒๘๐,๐๐๐ | ๒๖๔,๙๔๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๔ - ๓๑ มี.ค.๖๖ |
| ๖ | จัดซื้อโต๊ะ สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว | ๓๗,๐๐๐ | ๓๖,๖๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๐-๒๕ ม.ค. ๖๖ |
| ๗ | จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | ๒,๔๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๐-๑๕ ธ.ค. ๖๕ |
| ๘ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ | ๒๗,๙๐๐ | ๒๗,๙๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๐-๑๕ ธ.ค. ๖๕ |
| ๙ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๐-๓๐ ม.ค. ๖๖ |
| ๑๐ | จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน ๕ ชุด | ๑๔,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ | ✓ | | | กองคลัง | ๑๐-๑๗ พ.ย. ๖๕ |
| ๑๑ | จัดซื้อตู้บานเลื่อน ๔ ชุด จำนวน ๓ หลัง | ๖๒,๐๐๐ | ๖๑,๗๒๔ | ✓ | | | กองคลัง | ๑๐-๑๗ พ.ย.๖๕ |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๑ | จัดซื้อตู้บ้านเลื่อน ๔ ฟุต จำนวน ๓ หลัง | ๖๒,๐๐๐ | ๖๑,๗๒๔ | ✓ | | | กองคลัง | ๑๐-๑๗ พ.ย.๖๕ |
| ๑๒ | คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ✓ | | | กองคลัง | ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๖ |
| ๑๓ | เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐ | ๗,๙๕๐ | ✓ | | | กองคลัง | ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๖ |
| ๑๔ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๒,๐๐๐ | ๒๑,๙๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕-๒๐ มี.ค.๖๖ |
| ๑๕ | เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง | ๗,๕๐๐ | - | ✓ | | | สำนักปลัด | ๑๕-๒๐ มี.ค.๖๖ |
| ๑๖ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู | ๒๗,๐๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | ✓ | | | กองศึกษาฯ | ๒๕-๓๐ มี.ค.๖๖ |
| ๑๗ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู | ๑๑,๔๐๐ | ๑๑,๓๐๐ | ✓ | | | กองศึกษาฯ | ๒๕-๓๐ มี.ค.๖๖ |
| ๑๘ | นั่งร้าน ขนาด ๒๑๒x๑๘๕x๑๗๐ ซม. ม. | ๘,๐๐๐ | ๗,๗๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๖ |
| ๑๙ | ปั๊มลม พร้อมมอเตอร์ ½ แรง ขนาด ๖๔ ลิตร | ๑๔,๕๐๐ | ๑๔,๒๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๖ |
| ๒๐ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kvr จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๗,๑๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ✓ | | | กองช่าง | ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๖ |
| ๒๑ | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | ✓ | | | สำนักปลัด | ๒๐ พ.ย.๖๕-๑๙ ม.ค.๖๖ |
| ๒๒ | ก่อสร้างห้องน้ำ ในสำนักงาน อบต. | ๔๕๐,๒๐๐ | ๔๔๙,๐๐๐ | | ✓ | | สำนักปลัด | ๑๕ก.ย.๖๖-๑๔ พ.ย.๖๖ |

ปัญหา/อุปสรรค

๑ การจัดทำโครงการ กิจกรรมของแต่ละกอง เนื่องจากงบประมาณรายรับที่อบต.ดอนตะหนิน จัดเก็บรายได้เองและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเข้ามาในห้วงปลายปีงบประมาณ จึงทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานมีระยะเวลากระชั้นชิดกับช่วงสิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้บางโครงการต้องขออนุมัติสภาฯ เพื่อกันงบประมาณ

๒.การใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ

๑ ควรดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

๒.การใช้จ่ายงบประมาณควรคำนึงถึงสถานะการคลัง

๓.ควรควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายของแต่ละกอง ให้ใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่ได้ตั้งงบประมาณไว้